

Informe de avance SUAREZ, período de 01/09/2021 a 31/12/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Estado del proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Proyecto de Inversión Joaquín Suárez	Pendiente de cierre	\$ 9.061.171	\$ 9.061.167	Finalizado	\$ 9.061.171	100,00%	100%
Funcionamiento Integral del Municipio	Pendiente de cierre	\$ 2.265.589	\$ 1.078.573	Finalizado	\$ 2.265.589	100,00%	100%
Mejora de la Plaza de las Madres	Pendiente de cierre	\$ 437.651	\$ 437.651	Finalizado	\$ 437.651	100,00%	100%
Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públicos.	Pendiente de cierre	\$ 522.204	\$ 435.170	Finalizado	\$ 522.204	100,00%	100%
Plan Municipal de Veredas en Joaquín Suárez	Pendiente de cierre	\$ 733.356	\$ 733.356	Finalizado	\$ 733.356	100,00%	100%

Proyecto Proyecto de Inversión Joaquín Suárez

Descripción del proyecto:

Contemplando lo que establece el Plan Estratégico Canario 2040, el proyecto de Inversión del Municipio apunta a generar y mantener infraestructuras y servicios adecuados. Para ello la iniciativa de obra nueva, pluviales, veredas, es un importante aporte al logro de la metas establecidas y parte de la necesidad local en el cumplimiento de la demanda ciudadana.

Descripción global del avance del proyecto:

La obra de consolidación barrial quedó ejecutada al 100%, al mes de diciembre de 2021. En el mes de diciembre se realizó el pago por la compra de camión doble cabina para uso de la Cuadrilla Municipal, y la compra de caños para canalización de pluviales en barrios de Camino del Andaluz, en apoyo a la D.G.O.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 9.061.171	\$ 9.061.167	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 9.061.171	\$ 9.061.167	100%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 9.061.167
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 9.061.167
Inversión exigible 50%	\$ 9.061.167

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Consolidación barrial	Octubre: se realizaron tareas de preparación de base e imprimación. Noviembre: se realizaron tareas de acondicionamiento y ejecución de tratamiento bituminoso. Diciembre: la obra quedó finalizada.	\$ 7.720.655	\$ 7.720.655
Maquinaria	En el mes de setiembre, por Resol.N°107/21 ampliada por Resol.N°119/21 el Concejo Municipal adjudicó la licitación abreviada N°2021/22 a la empresa BOR S.A., para la compra del camión doble cabina para uso del Municipio. En el mes de diciembre, según Factura N°122160, se realizó el pago del vehículo.	\$ 1.340.516	\$ 1.340.516

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Ejecución total de la obra de consolidación barrial	Porcentaje	100	certificaciones proyecto
Compra de camión doble cabina	Porcentaje	100	factura N°122160
Compra de caños	Porcentaje	100	factura N°309

Otras actividades:

Además se realizó la compra de caños para brindar apoyo a la D.G.O., en las tareas de mejoras de pluviales para barrios de Camino del Andaluz, según autorización del Concejo Municipal por Resol.N°139/21.

Próximos pasos:**Logro de resultados (realizar una descripción de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la comunidad y/o población beneficiaria):**

La obra de consolidación barrial es de gran impacto para la localidad con el tratamiento bituminoso realizado, mediante la misma se solucionaron las problemáticas de inundaciones de viviendas, transitabilidad y canalización de pluviales. Se colocaron entradas peatonales y vehiculares en viviendas. La inversión con la compra del camión doble cabina permite la agilización de las tareas diarias que se realizan en el Municipio, a través de la Cuadrilla Municipal, actualmente el único vehículo con el que se cuenta es la camioneta, la cual se utiliza para la totalidad de tareas de funcionamiento. Se podrá dar respuesta a solicitudes así como brindar apoyo a las diferentes Direcciones Generales del Gobierno de Canelones. La compra de caños para la canalización de pluviales en Camino del Andaluz permite un mejor acabado en las tareas realizadas por la D.G.O. en los diferentes barrios lo que redundará en un resultado más duradero en el tiempo. Apuntando con estas tres líneas de acción a impactar de forma positiva en la calidad de vida de la ciudadanía.

Dificultades encontradas durante la ejecución (realizar una descripción de las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas):

No se registraron inconvenientes ni dificultades a la hora de ejecutar las diferentes líneas de acción.

Aprendizajes (identificar cuáles fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto, mencionando aquellos elementos que podrían replicarse, modificarse o descartarse):

El gran aprendizaje fue el llamado a licitación para la adquisición de la maquinaria ya que nunca se había realizado un procedimiento de este por parte de nuestro Municipio. Con el apoyo de la Dirección de Recursos Materiales de la I.C. se fueron completando las diferentes etapas del proceso.

Anexos

Título	Documento
Resoluciones	2022_02_14_13_21_57_RESOLUCION 107.pdf
Resoluciones	2022_02_14_13_22_24_RESOLUCION 119.pdf
Resoluciones	2022_02_14_13_22_47_RESOLUCION 139.pdf
Fotos ejecución obra consolidación barrial	2022_02_15_12_12_41_IMG-20220214-WA0034[1].jpg
Fotos ejecución obra consolidación barrial 1	2022_02_15_12_13_15_IMG-20220214-WA0033[1].jpg
Fotos ejecución obra consolidación barrial 2	2022_02_15_12_13_45_IMG-20220214-WA0032[1].jpg
Fotos ejecución obra consolidación barrial 3	2022_02_15_12_14_12_IMG-20220214-WA0031[1].jpg
Fotos ejecución obra consolidación barrial 4	2022_02_15_12_14_39_IMG-20220214-WA0030[1].jpg
Listado de gastos ejecución total	2022_02_15_13_49_51_rendicion por proyecto- inversión.pdf

Proyecto Funcionamiento Integral del Municipio

Descripción del proyecto:

El contar con espacios públicos adecuados, inclusivos e integradores, es de las acciones mayormente demandadas por la población. El municipio entiende que como lugar de socialización y esparcimiento, son un valor en sí mismo para mejorar la convivencia y garantizar condiciones de igualdad entre todas las personas. Sin dudas es un aporte el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas, que son las que fortalecen la identidad local, promueven el sentido de pertenencia y colaboran en el cuidado del espacio público. Asimismo, las dependencias municipales, deben ofrecer las condiciones adecuadas tanto para la población que se acerca a plantear sus necesidades como para el funcionariado que día a día interactúa con ella. Entonces equipar los locales municipales con los elementos necesarios y realizar tareas de mantenimiento, es una preocupación constante.

Descripción global del avance del proyecto:

Se realizaron gastos en el marco del cumplimiento de las diferentes actividades, eventos y tareas de funcionamiento diario, de acuerdo a la planificación anual y a la agenda cultural del Municipio la cual sigue estando afectada de acuerdo a la evolución de la pandemia.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 2.265.589	\$ 1.078.573	48%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 2.265.589	\$ 1.078.573	48%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 1.078.573
Funcionamiento	\$ 1.078.573
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Mantenimiento de los espacios públicos.	Refacción de refugios peatonales, acondicionamiento de Plaza "Villa Hadita", y contratación baños químicos para ferias vecinales por un total de \$U670.809	\$ 533.089	\$ 1.517.021
Locales Municipales	Sustitución de cableado CCTV oficina central, adaptación de chirquera del Municipio para tractor CASSE, contratación de baños químicos Terminal de ómnibus "La Faenza", compra de materiales de construcción, compra de vestimenta para funcionarios de Cuadrilla y Administrativos, compra útiles de oficina, por un total de \$U101.770	\$ 532.500	\$ 202.783
Agenda Cultural deporte y Recreación	Se realizó el evento por el 139° Aniversario de nuestra ciudad, por un total de \$U144.795	\$ 400.000	\$ 164.410
Atención a la emergencia sanitaria		\$ 500.000	\$ 94.100
Aportes a la comunidad	Contratación publicidad móvil difusión de actividades, contratación médico veterinario para Jornadas de Castraciones Gratuitas, colaboración con materiales Escuela Especial N°212 y Jardín de Infantes N°289, compra de materiales para brindar apoyo al programa "Uruguay Trabaja", contratación publicidad para difusión Jornada Comisión de Zoonosis, contratación servicio enfermería Policlínica de ASSE, y colaboración con pinturas para C.S.yD. Independiente Femenino, por un total de \$U161.199	\$ 300.000	\$ 287.275

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
---------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------

Se alcanzó el 100% de ejecución del presupuesto	Porcentaje	100	Gastos ejecutados
---	------------	-----	-------------------

Otras actividades:**Próximos pasos:****Logro de resultados (realizar una descripción de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la comunidad y/o población beneficiaria):**

Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Municipio dando cumplimiento a sus competencias en el marco de la Ley 19.272. Se brindaron diferentes colaboraciones a instituciones, se coordinaron acciones con otros organismos y se realizó el evento por el 139° aniversario de nuestra localidad.

Dificultades encontradas durante la ejecución (realizar una descripción de las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas):

El gran inconveniente a la hora de planificar y ejecutar acciones fue la evolución de la pandemia. En cuanto a la línea de acción "Atención a la emergencia sanitaria" no se ejecutó el presupuesto total asignado, el cual fue estimado en un principio. Los recursos no ejecutados dentro de esta línea de acción se destinaron al cumplimiento de las demás líneas incluidas dentro de este proyecto.

Aprendizajes (identificar cuáles fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto, mencionando aquellos elementos que podrían replicarse, modificarse o descartarse):

Se pudo cumplir con la planificación anual.

Anexos

Título	Documento
Listado de gastos ejercicio 2021	2022_02_15_13_22_53_rendicion por proyecto- funcionamiento integral.pdf

Proyecto Mejora de la Plaza de las Madres

Descripción del proyecto:

El proyecto está orientado a mejorar la Plaza de las Madres incorporando un rincón infantil, una estación saludable y mobiliario urbano como mesas, bancos y papeleras, También se debe restaurar la glorieta de madera, el puente y las jardinera, definiendo nuevos espacios para plantas ornamentales y florales. Apuntamos a mejorar la accesibilidad mediante la construcción de una rampa para ingreso a la glorieta.

Descripción global del avance del proyecto:

Se realizó la mejora de la pérgola de madera existente, colocación de equipamiento; juegos infantiles, estación saludable, papeleras, bancos y cartelería.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 437.651	\$ 437.651	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 437.651	\$ 437.651	100%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
-----------	---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

Mejora integral de la Plaza de las Madres	Acondicionamiento integral del espacio.	\$ 437.651	\$ 437.651
---	---	------------	------------

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Acondicionamiento integral del espacio.	Porcentaje	100	fotos y gastos ejecutados.

Otras actividades:

En el mes de Diciembre el Concejo Municipal realizó la inauguración de las mejoras realizadas en el espacio junto a vecinos/as y autoridades del Gobierno Departamental.

Próximos pasos:**Logro de resultados (realizar una descripción de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la comunidad y/o población beneficiaria):**

Contar con un espacio que permita brindar diferentes propuestas para el disfrute y descanso de la ciudadanía, además de servir como punto de interacción y encuentro social.

Dificultades encontradas durante la ejecución (realizar una descripción de las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas):

No se registraron inconvenientes.

Aprendizajes (identificar cuáles fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto, mencionando aquellos elementos que podrían replicarse, modificarse o descartarse):

Durante la inauguración del espacio los vecinos/as se mostraron muy contentos por el nuevo aspecto de la plaza, destacando la importancia de este tipo de inversiones por parte del Municipio.

Anexos

Título	Documento
Fotos Plaza de las Madres Luisa Cuesta	2022_02_15_12_31_09_IMG-20220214-WA0023[1].jpg
Fotos Plaza de las Madres Luisa Cuesta 1	2022_02_15_12_32_33_IMG-20210914-WA0022[1].jpg
Fotos Plaza de las Madres Luisa Cuesta 2	2022_02_15_12_33_02_IMG-20220214-WA0021[1].jpg
Fotos Inauguración Plaza de las Madres Luisa Cuesta	2022_02_15_12_33_48_IMG-20220214-WA0017[1].jpg
Fotos Inauguración Plaza de las Madres Luisa Cuesta 1	2022_02_15_12_34_28_IMG-20220214-WA0020[1].jpg

Fotos Inauguración Plaza de las Madres
Luisa Cuesta 2

2022_02_15_12_35_07_IMG-20220214-WA0019[1].jpg

Proyecto Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públicos.

Descripción del proyecto:

El proyecto se orienta a mantener los espacios públicos libres de malezas y prolijos. Realizar la poda generalizada en árboles y arbustos de veredas y plazas.[setiembre/21 se ajusta el presupuesto a los meses del año en que efectivamente se va a brindar el servicio.]

Descripción global del avance del proyecto:

Se realizaron diferentes tareas de podas en árboles del ornato público que presentaban problemas de contacto con cableados y riesgo de caída, además de obstaculizar la visibilidad y el alumbrado. Además se realizaron cortes de pasto en espacios a lo largo del territorio.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 522.204	\$ 435.170	83%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 522.204	\$ 435.170	83%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Poda y corte de pasto.	Podas de árboles del ornato público y cortes de pasto en espacios públicos.	\$ 522.204	\$ 522.204

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Mantenimiento de espacios públicos	Porcentaje	100	certificaciones proyecto

Otras actividades:**Próximos pasos:****Logro de resultados (realizar una descripción de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la comunidad y/o población beneficiaria):**

Contar con espacios limpios y dar respuesta a solicitudes de vecinos/as.

Dificultades encontradas durante la ejecución (realizar una descripción de las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas):

No se registraron inconvenientes en la ejecución.

Aprendizajes (identificar cuáles fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto, mencionando aquellos elementos que podrían replicarse, modificarse o descartarse):

La importancia de contar con una cuadrilla adicional a la del Municipio que cumpla la tarea de mantenimiento de espacios. Sustanciando una herramienta adicional para la ejecución de tareas.

Anexos

Título	Documento
Fotos trabajos realizados por Cooperativa CEMPAN	2022_02_15_12_11_00_fotos cempan.pdf
Fotos trabajos realizados por Cooperativa CEMPAN	2022_02_15_12_11_07_fotos cempan.pdf

Proyecto Plan Municipal de Veredas en Joaquín Suárez

Descripción del proyecto:

El Plan Municipal de Veredas, es un proyecto que apunta a mejorar las condiciones de circulación de peatones y accesibilidad universal, mediante la construcción de 600 metros de veredas y rampas accesibles en las esquinas de la zona céntrica de la ciudad.

Descripción global del avance del proyecto:

Se realizó la construcción y reparación de 600 m2 de veredas en la planta urbana.

Estado de situación de proyecto:

Finalizado

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 733.356	\$ 733.356	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 733.356	\$ 733.356	100%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas	Presupuesto planificado	Monto certificado acumulado
Construcción y reparación de veredas	Construcción y reparación de 600 m ² de veredas	\$ 733.356	\$ 733.356

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Construcción y reparación de veredas	Metro cuadrado	600	fotos

Otras actividades:**Próximos pasos:****Logro de resultados (realizar una descripción de los efectos e impactos que el proyecto tiene en la comunidad y/o población beneficiaria):**

Contar con espacios adecuados para el tránsito de peatones dentro de la planta urbana.

Dificultades encontradas durante la ejecución (realizar una descripción de las dificultades encontradas y cómo fueron resueltas):

No se registraron dificultades durante la ejecución del proyecto.

Aprendizajes (identificar cuáles fueron los principales aprendizajes obtenidos durante la ejecución del proyecto, mencionando aquellos elementos que podrían replicarse, modificarse o descartarse):

Mejora sustancial a nivel visual y de transitabilidad, ofreciendo un espacio adecuado para la población que a diario circula a lo largo de la planta urbana.

Anexos

Título	Documento
Plan Municipal de Veredas-ejecución	2022_02_15_12_36_35_IMG-20220214-WA0024[1].jpg
Plan Municipal de Veredas-ejecución 1	2022_02_15_12_36_57_IMG-20220214-WA0025[1].jpg
Plan Municipal de Veredas-ejecución 2	2022_02_15_12_37_28_IMG-20220214-WA0026[1].jpg
Plan Municipal de Veredas-ejecución 3	2022_02_15_12_37_58_IMG-20220214-WA0027[1].jpg
Plan Municipal de Veredas-ejecución 4	2022_02_15_12_38_22_IMG-20220214-WA0028[1].jpg

Plan Municipal de Veredas-
ejecución 5

2022_02_15_12_38_52_IMG-20220214-WA0029[1].jpg

Informe de Avance de Gestión de SUAREZ, período de 01/09/2021 a 31/12/2021

Integrantes del Concejo Municipal que firman el Informe:

Alcalde: Carlos Nalerio

Concejal: Daniela Ruzzo

Concejal: Jorge Baccino

Concejal: José Zarza

Concejal: Ricardo Torres