

**Certificado proyecto "Proyecto de Inversión Joaquín Suárez"****UYCAM09A2021P01****Municipio**

SUAREZ (UYCAM09)

**Nombre del proyecto**

Proyecto de Inversión Joaquín Suárez

**Mes de certificación**

Mayo

**Duración planificada del proyecto****Fecha de inicio:** 2021-03-15 - **Fecha de fin:** 2021-10-15**Responsable técnico designado**

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Rodrigo Guadalupe	Intendencia de Canelones	Arquitecto D.G.O.	rodrigo.guadalupe@imcanelones.gub.uy	099597138

**Descripción del estado actual del Proyecto**

En ejecución

**Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido**

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (\$)
Consolidación barrial	25,90% ejecutado	2021-05-15	2021-11-15	\$ 2.000.007
			Total:	\$ 2.000.007

**Síntesis de certificaciones del proyecto**

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones anteriores (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Consolidación barrial	\$ 7.720.655	\$ 0	\$ 2.000.007	\$ 5.720.648	26 %	26 %
Maquinaria	\$ 1.340.516	\$ 0	\$ 0	\$ 1.340.516	0 %	0 %

<b>Totales</b>	<b>\$ 9.061.171</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2.000.007</b>	<b>\$ 7.061.164</b>	<b>22 %</b>	<b>22 %</b>
----------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

### Archivos adjuntos al presente certificación

- UYCAM09\_adjunto\_2021\_06\_15\_16\_45\_16\_FIGM SUAREZ - MAYO 2.jpg
- UYCAM09\_adjunto\_2021\_06\_15\_16\_45\_43\_FIGM SUAREZ - MAYO 1.jpg
- UYCAM09\_adjunto\_2021\_06\_15\_16\_46\_04\_FIGM SUAREZ - MAYO 3.JPG
- UYCAM09\_adjunto\_2021\_06\_15\_16\_54\_00\_FIGM- SUAREZ\_ AVANCE 1 - MAYO 2021.pdf

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

### Firma del responsable técnico

Rodrigo Guadalupe



ARX. RODRIGO GUADALUPE